

MAGG-2026-183 — San Vicente Mártir 315-317 — Valencia hotel 3★

BORDERLINE — BORDERLINE / On Hold — sí tiene sentido avanzar solo con control de precio y licencia: no comprar a 9,0M€; bid económico máximo verificado 8,68M€ para 15% IRR L y recomendación de negociación 7,0M€ condicionada.

Conversión residencial a hotel 3★ de 132 llaves en el sur de València: demanda urbana/médica y mejora ferroviaria apoyan la tesis, pero el valor depende de licencia hotelera parcelaria, edificabilidad y precio de entrada.

Tesis en un vistazo

A. Entrada		B. Operativa		C. Exit	
Precio	9.000.000 €	Producto	Hotel 3★ de nueva creación por conversión residencial		28.486.425 €
Costes de transacción	1.170.000 €	Llaves / unidades		Exit yield	132 6,0%
CapEx total	10.817.400 €	ADR / renta	110€/noche · 75% ocupación · 365 días (BOTE interno, no P&L del activo)	IRR sin apalancar	9,4%
Coste total proyecto	20.987.400 €	GOP		IRR apalancado	13,8%
Bid límite IRR objetivo ✓	8.678.437 €	margin		MOIC	1.50x
		NOI		Spread vs deuda	50,0% 435 bps
		YoC		Veredicto	1.709.186 € BORDERLINE
					8,1%

Semáforo del análisis

KPIs 132 llaves y 3.607 m² son fuente interna; ADR 110€ y ocupación 75% son BOTE, conservadores frente al H1 2026 de València, pero no P&L del activo.	Ubicación Buena conectividad y demanda médica/eventos, pero micro no prime y uplift del boulevard no se capitaliza hasta obra terminada.	Proyecto La conversión residencial→hotel y la ganancia de edificabilidad no están acreditadas. “En tramitación en ECU” es una afirmación del email, no licencia aprobada.	Financials Caso base determinista con inputs BOTE: ask 9,0M€, hard cost 8,58M€, ADR 110€, ocupación 75%, GOP 50%, exit yield 6%; falta presupuesto vinculante y P&L operador.
--	--	---	---

Conclusión directa

Avanzar únicamente a DD documental y price discovery. A 9,0M€ el caso base da IRR apalancada 13,8%, por debajo del 15%; a 7,0M€ sube a 21,9%. El límite económico verificado es 8,68M€, pero la recomendación de negociación es 7,0M€ por riesgo de uso/licencia, conversión y calendario. No NBO vinculante ni contacto externo adicional sin aprobación de Eduardo.

Ficha del activo — hechos de fuente

Ubicación	Calle San Vicente Mártir 315-317, 46017 València
Fuente / broker	Felipe Ivars / MAGG Capital · email 27/07/2026 + PD_01 + BOTE
Fecha	27/07/2026
Superficie	3607.0 m²

- Email interno: edificio residencial en San Vicente Mártir 315-317; propuesta de conversión a hotel 3★ de 132 habitaciones.
- Asking 9,0M€; el análisis preliminar interno plantea 7,0M€ como nivel con sentido.
- BOTE: 3.607 m², 132 llaves, ADR 110€, ocupación 75%, GOP 50%, hard cost 8,58M€ y CapEx visible 11,095M€.
- El BOTE concluye “Rechazar” a 9,0M€ y muestra precio máximo 6,792M€, pero su all-in omite 1,17M€ de impuestos/broker y mezcla drivers €/m²/llave; no se adopta su output sin recalcular.
- PD_01: proyecto refundido UE A.4/1 Parque Central, plano de urbanización Parque + Barrio Sur, aprobación definitiva 27/06/2014 y diligencia 01/02/2018; el PDF aportado contiene solo la hoja 01 de 14.
- Ayuntamiento 28/11/2025: obras del Canal de Acceso iniciadas en febrero 2023, presupuesto 443M€ y finalización prevista en 2028.

Ubicación — macro y micro

Macro: València mantiene demanda urbana diversificada. INE H1 2026: ADR total categorías 118,08€, RevPAR 96,62€ y ocupación media por habitaciones 80,27%; el base case usa 110€/75%.

Micro: Camí Real/Jesús, al sur del centro y junto al corredor ferroviario. Distancias lineales aproximadas: La Fe 0,93 km, Dr. Peset 0,99 km, Joaquín Sorolla 1,41 km y Roig Arena 1,85 km. No es una ubicación prime hoy.

Puntuación de ubicación: 3/5

Por qué sí interesa

- 132 llaves: escala operativa suficiente y dentro del mandato de tamaño.
- Base urbana con hospitales, AVE y eventos; ADR/ocupación del BOTE no son agresivos frente a datos INE H1 2026 de València.
- A 7,0M€ el motor MAGG v2 arroja IRR U/L 13,7%/21,9% y MOIC 1,84x.
- El Canal de Acceso está en ejecución y puede mejorar la conectividad/entorno, aunque no se paga hoy como certeza.

Por qué no es GO hoy

- A 9,0M€ la IRR apalancada es 13,8%, por debajo del 15% objetivo; el ask no compensa el riesgo de desarrollo/licencia.
- No existe en el pack una licencia hotelera aprobada, compatibilidad parcelaria, expediente ECU completo ni edificabilidad certificada.
- El plano de 2014 acredita urbanización superficial histórica, no el calendario contractual actual ni la inclusión de la parcela.
- Faltan presupuesto vinculante, plazo de obra, P&L/operador, título/catastro, estructura fiscal y sensibilidad de retraso/coste.

Cash flows y retornos

Año	Fase	Coste proy.	NOI	Venta	CF sin apalancar	CF apalancado
0	Entrada	10.170.000 €		0 €	0 €	-10.170.000 €
1	Construcción	5.408.700 €		0 €	0 €	-5.408.700 €
2	Construcción	5.408.700 €		0 €	0 €	-5.408.700 €
3	Operación	0 €	1.452.808 €		0 €	1.452.808 €
4	Venta	0 €	1.709.186 €	24.783.190 €	26.492.375 €	14.372.152 €

Cronograma

DD/price discovery inmediata; no usar 2028 como fecha cierta de entrega del boulevard. La fuente municipal de 28/11/2025 mantiene 2028 como previsión de fin del Canal de Acceso.

Riesgos y kill-switches

- Compatibilidad hotelera/ECU no acreditada con expediente, fecha, uso y layout de 132 llaves.
- Edificabilidad/volumen hotelero de 3.607 m² y 132 llaves no confirmado por técnico independiente.
- Precio vendedor no entra en rango: no superar 8,68M€; objetivo de negociación 7,0M€.
- Hard cost vinculante >8,58M€ o retraso que comprima la IRR L por debajo de 15% al precio final.
- Saturación turística municipal o requisitos de acceso/implantación impiden el producto hotelero.

Siguiente paso

28/07: autorizar únicamente DD documental/price discovery. Obtener expediente ECU completo, compatibilidad y saturación parcelaria, proyecto de 132 llaves, edificabilidad, catastro/título, presupuesto y cronograma; preparar NBO no vinculante a 7,0M€ solo tras OK de Eduardo y sin exceder 8,68M€.

Gaps de información

- Expediente ECU completo, número/fecha, estado real y uso hotelero solicitado.
- Informe parcelario de compatibilidad, barrio/distrito, saturación turística y accesos independientes conforme a reglas de València vigentes desde mayo 2026.
- Proyecto completo y 14 hojas del PD_01; georreferenciación/catastro que pruebe impacto del Canal de Acceso sobre la parcela.
- Licencia/compatibilidad, edificabilidad actual y ganada, layout y superficies de las 132 habitaciones.
- Presupuesto hard/soft/FF&E/contingencia y plazo vinculantes; el hard cost 8,58M€ y la contingencia 5% son inputs no cerrados.
- P&L de operador y comps del micro; ADR 110€, ocupación 75%, GOP 50%, HMA 7% y exit yield 6% son supuestos del caso base.
- Fiscalidad y honorarios exactos: se usa 13% por la línea 1,17M€ del BOTE.

Brief HTML: <https://edmartin8n.github.io/magg-dashboard/briefs/magg-2026-183-san-vicente-martir-315-317-valencia-hotel-3.html> · PDF: <https://edmartin8n.github.io/magg-dashboard/briefs/magg-2026-183-san-vicente-martir-315-317-valencia-hotel-3.pdf>